



116/2018

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo**kterou uzavřely dne 18.6. 2018 smluvní strany:****Objednatel:**

zastoupený:

se sídlem:

IČ:

Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:
*dále jen „objednatel“***Obec Psáry**

Milanem Váchou, starostou obce

Pražská 137, 252 44 Psáry

00241580

Renáta Sedláková, 602 754 834

a

Zhotovitel:osoba oprávněná k jednání za spol:
se sídlem:

IČ:

DIČ:

osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:
*dále jen „zhotovitel“***AQUATEST a.s.**

Daniel Kraft, předseda představenstva

Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

44794843

CZ44794843

Daniel Kraft, předseda představenstva
.....**na realizaci stavby:****Rekonstrukce MVN Nádržka v Psárech** podle projektové dokumentace od spol. Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. z 06/2017 a stavebního povolení, které vydal MěÚ Černošice, odbor ŽP dne 23.3.2018 čj. MUCE 19145/2018 OŽP/V/ČO-R.

Dle čl. III odst. 1) uzavřené smlouvy cena díla činí 1.222.048,76 Kč + DPH 21% 256.630,- Kč, tj. celkem 1.478.679,- Kč.

V souvislosti se změnou díla dle změnových listů č.1, 2 a dalších pracích, které jsou uvedeny v podkladu k fakturaci a jsou přílohou tohoto dodatku, je cena díla 989 736,25,- Kč.

Za nedodržení termínu stavby dle čl. V odst. 1) - realizace díla za 11 týdnů, objednatel uplatňuje dle čl. VII odst. 1 písm. a) smluvní pokutu ve výši 39 000,- Kč.

Výsledná cena k fakturaci je 950 736,25,- Kč bez DPH – viz. příloha č. 3 – vyčíslení nákladů k celkové fakturaci.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.


Dodatek je vyhotoven ve dvou paré, z nichž každá strana obdrží po jednom.

26.11.2018

Za objednatele

Obec Psáry
Milan Vácha
starosta

Za zhotovitele 26.11.2018

AQUATEST a.s.
Daniel Kraft
předseda představenstva**AQUATEST a.s.**
152 00 Praha 5, Geologická 4






④







Schváleno usnesením *nady*
Obce Psáry č. *130/27-2018*
ze dne *21. 11. 2018* *ayuy* /

Změnový list č. 1

Stavba:	Rekonstrukce a odbahnění Mlýnské nádrže
Investor:	Obec Psáry
Zhotovitel:	AQUATEST a.s.
TDI:	FRAM Consult, a.s.; Ing. František Kyzner
Technický popis změny:	U objektu „M0-02 Návěsná zeď“ bude provedena nová výstavba zdiva nadzákladového a přehrad z lomového kamene na suchu s jedním řádem „zához z lomového kamene, bez hrubětkování do hloubky 200 kg“ a „uraznář“ i viditelných ploch záhoza z kamene s hmotností do 200 kg ^m . Oproti původnímu záměru výstavby vislé zdi bude sklon tohoto záhoza v rozmezí od 1:2,5 až po maximální sklon do 1:2 dle individuálního místa v nádrži.
Účel změny:	Provést převážně a opravy třech lomových kamenem.
Důvod změny:	Projektová dokumentace předpokládala existenci základové zdi, na kterou měla být provedena výstavba zdiva nadzákladového z lomového kamene na suchu s jedním řádem. Po snížení hladiny, resp. vypuštění nádrže bylo zjištěno, že základové zeď není pod třechovou linií přitomná, a nebo se zde nachází jen její zrna, která nejsou v dostatečném technickém stavu tak, aby umožňovaly navázání dalších výškových stavebních konstrukcí.
Vliv na cenu dle SoD:	Úspora finančních prostředků ve výši 136 735,00 Kč bez DPH
Vliv na termín dle SoD:	Bez zhruba na termín
Přílohy:	Příloha č. 1 Upravený rozpočet zakázky

Za investora:	Kateřina Beňáková		
Za zhotovitele:	Ing. Roman Khů		
Za TDI:	Ing. František Kyzner		
Za projektanta:	Ing. Jaroslav Dlabáček		

Změnový list č. 2

Stavba:	Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	
Investor:	Obec Psáry	
Zhotovitel:	AQUATEST a.s.	
TDI:	FRAM Consult, a.s.; Ing. František Kyzner	
Technický popis změny:	U objektu „SO-04 Panelová komunikace“ bude provedena místo panelové komunikace pro příjezd nákladních vozidel do rybníku výstavba sjezdové rampy z inertního materiálu a současně nakládací hrázky v tělese nádržky.	
Účel změny:	Umožnit příjezd nákladních vozidel k nádržce, vjezd zemního rypadla do nádržky a zahuštění zvodnělých sedimentů.	
Důvod změny:	Původně projektovaná panelová komunikace by umožnila pouze příjezd dopravní a zemní techniky k nádržce, ale neřešila by samotný průběh zemních prací v tělese nádržky. Z důvodu nevypustitelného objemu a vysokému zvodnění sedimentů je třeba provést násyp inertním materiálem a vybudování sjezdové rampy včetně nakládací hrázky přímo v tělese nádržky. V průběhu odbahňování dojde k průběžnému odtěžování inertního materiálu spolu se sedimenty a tím k jejich zahuštění.	
Vliv na cenu dle SoD:	Úspora finančních prostředků ve výši 64.512,02 Kč bez DPH.	
Vliv na termín dle SoD:	Bez vlivu na termín.	
Přílohy:	Příloha č. 1: Upravený rozpočet zakázky	
Za investora:	Renata Sedláková	 
Za zhotovitele:	Ing. Roman Kříž	
Za TDI:	Ing. František Kyzner	

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY NEBO JEJÍ DOKONČENÉ ČÁSTI

Datum zahájení přejímacího řízení: 26.10. 2018	Číslo zápisu: 1
Název stavby: <p style="text-align: center;">" Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka "</p>	
Místo stavby: Psáry Pozemky parc.č. 140/2, 140/3, 140/1 a 1106/4 v k.ú. Psáry	
Technický popis předmětu díla: Účelem stavby bylo: <ol style="list-style-type: none"> 1) odstranění rybníčního sedimentu – nánosů ve dně zdrže malé vodní nádrže s vytvořením většího akumulčního prostoru 2) rekonstrukce zpevnění návodního lince hráze a břehů nádrže kamenným záhozem 3) rekonstrukce kbelu – výpustného zařízení umožňující manipulaci s hladinou vody a částečné vypuštění MVN Nádržka 	
Hlavní dokumenty, podle kterých bylo dílo prováděno: <ol style="list-style-type: none"> 1) platná PD z 06/2017, Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. 2) SoD mezi objednatelem a zhotovitelem 3) Stavební povolení, č.j. MUCE 19145/2018 OŽP/VI/Čo-R z 23.3. 2018 	
Datum předání staveniště: 3.7. 2018 Datum zahájení prací: 9.8. 2018 Datum skutečného dokončení díla: 26.10. 2018, tj. 39 dní po termínu dokončení díla dle SoD Datum dokončení díla dle SoD: 17.9. 2018	
Objednatel:	Obec Psáry IČ: 00241580 se sídlem: Pražská 137, 252 44 Psáry zastoupené: Milanem Váchou, starostou obce zástupce pověřený ve věcech technických: Renáta Sedláková
Zhotovitel:	AQUATEST a.s. IČ: 44794843 se sídlem Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 zastoupená: Danielem Kraftem zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Roman Kříž
Generální projektant:	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. IČ: 228 17 713 se sídlem: Gočárova třída 535, 500 02 Hradec Králové zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav Dlabáček
TDS:	FRAM Consult a.s. U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 Ing. František Kyzner
Cena díla dle SoD: 1 222 048,76 Kč bez DPH	
Celkem fakturováno za provedení díla: celková faktura bude vystavena po odstranění všech vad a nedodělků včetně odevzdání všech dokladů. Odsouhlasená částka k fakturaci činí 950.736,25 Kč bez DPH . Splatnost faktury je dle SoD (21 dní).	

Soupis nedodělků vč. opatření a lhůt pro jejich odstranění : viz příloha č.1

Dohoda o úplném vyklizení staveniště a jeho uvedení do projektem předpokládaného stavu:
Staveniště bude vyklizeno k 14.11. 2018.

Dokumentace předaná objednateli v průběhu realizace díla: není

Dokumentace, kterou zhotovitel předá k dokončenému dílu:





- geodetické zaměření skutečného provedení – 3x + 1x elektronicky
- 1 x tištěné paré PD s vyznačením změn
- stavební deníky 1 x originál
- soubor prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě použitých materiálů 2 x
- prohlášení zhotovitele o zabudovaných materiálech + prohlášení o provedení dle PD 2 x
- prohlášení o odpadech 2 x
- souhlas správce Zahořanského potoka s provedením díla - 2 x
- doklad o sedimentu uloženém na deponii, souhlas Agro Jesenice s uloženým materiálem – 2 x

Zatím zhotovitel nepředal žádnou část dokumentace, do doby předání kompletních dokladů nebude uhrazena faktura za provedené práce. Splatnost konečné faktury je 21 dní od předání kompletní dokladové části zhotovitelem objednateli.

Konečné datum záruky : 36 měsíců t.j. do 26.10. 2021

Datum skončení přejímacího řízení: 26.10. 2018

Oprávnění níže podepsaní zástupci zhotovitele předávají objednateli dokončený předmět díla a níže podepsaní zástupci objednatele jej přebírají a akceptují provedení nedodělků do uvedených termínů.

	Jméno a příjmení	Podpis
Zástupci zhotovitele:	Ing. Roman Kříž Aquatest a.s., řešitel	
Zástupci objednatele:	Renáta Sedláková Obec Psáry	 
TDS:	Ing. František Kyzner FRAM Consult a.s., TDS	
Ostatní:		

Vyčíslení nákladů k celkové fakturaci

Akce: "Rekonstrukce MVN Nádržka v Psárech"

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH

Základní cena díla dle SoD:

1 222 048,76 Kč

Měněpráce						
1	Změnový list č.1 - opevnění břehů z lomového kamene Dle pokynu objednatele proběhne fakturací pol. č. 5 z SO 02 - Návodní zeď "Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam., na sucho 1 líc" do výše 121 565,00 Kč bez DPH v souladu se ZL č.1, úspora činí 136 735,00 Kč bez DPH					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
5	321214511R00	Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam., na sucho 1 líc	m3	-82,00	3 150,00	-258 300,00
5	462511270	Zához z lomového kamene, bez proštěrkování do hmotnosti 200 kg	m3	82,00	1 400,00	114 800,00
5a	462519002	Přípl. za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene ,hmotnosti do 200 kg	m2	45,10	150,00	6 765,00
Výsledek:		-136 735,00 Kč				
2	Výsev trávy vzhledem k období ukončení akce nebude již zhotovitel provádět a provede jej objednatel sám					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
9	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	-188,00	18,40	-3 459,20
10	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	-19,00	22,50	-427,50
16	000572481	Osivo směs luční	kg	-4,00	125,00	-500,00
Výsledek:		-4 386,70 Kč				

12/11

3 Změnový list č. 2: SO-04 Panelová komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	90,00	-39,30	-3 537,00
2	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam těžené tl.10 cm	m2	90,00	-91,90	-8 271,00
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 18*5*0,2	m3	18,00 18,00	29,20	525,60
4	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	90,00	54,40	4 896,00
5	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	600,00	89,30	53 580,00
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	600,00	54,30	32 580,00
7	199000028T00	Příplatek za odvoz zvodnělé zeminy	m3	600,00	120,00	72 000,00
	Celkem za	1 Zemní práce				151 773,60
Díl: 5		Komunikace				
5	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm 18*5	m2	90,00 90,00	-62,50	-5 625,00
6	584921111R00	Osazení panelů z předpjatého betonu do 6 t/ks	m2	90,00	-226,00	-20 340,00
7	593800110030	Panel silniční KZD 1 300x200x15 cm 90/6	kus	15,00 15,00	-3 860,00	-57 900,00
	Celkem za	5 Komunikace				-83 865,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
8	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	51,12	-115,00	-5 878,80
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				-5 878,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	998226011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný	t	60,36	-162,10	-9 784,21
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-9 784,21
				Celkem		52 245,59

Původně za SO 04

116 757,61 Kč

Výsledek:

-64 512,02




84

4 U výpustního zařízení nebyly provedeny dlažby z lomového kamene v rozsahu dle soupisu prací						
Provedeno v rozsahu:						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	451311521R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 15 cm	m2	1,28	525,00	672,00
		0,8*1,6		1,28		
19	452218142R00	Zajišťovací práh z upraveného lom. kamene, na MC	m3	0,14	3 420,00	492,48
		0,4*0,6*0,6		0,14		
22	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm	m2	1,28	968,00	1 239,04
						2 403,52
V soupisu prací						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	451311521R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 15 cm	m2	17,39	525,00	9 129,75
		3*6-2*1,8+0,8*1,6+0,9*1,9		17,39		
19	452218142R00	Zajišťovací práh z upraveného lom. kamene, na MC	m3	0,91	3 420,00	3 119,04
		0,4*0,6*(0,6+3,2)		0,91		
22	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm	m2	17,39	968,00	16 833,52
						29 082,31
Výsledek:						-26 678,79 Kč
5						
Pokuta za nesplnění termínu dokončení díla dle SoD mezi objednatelem a zhotovitelem						
Prodlení s dokončením díla [dny]						
Pokuta za den prodlení						
Výsledek:						-39 000,00 Kč
Cena k fakturaci:						950 736,25 Kč

Dle pokynu objednatele proběhne vypořádání méněprací částečnou fakturací neprovedených položek nebo jejich nefakturováním, v případě Méněpráce č. 1. Částečnou fakturací původní položky v rozsahu dle změnového listu č.1. Z celkové fakturované částky za provedení díla bude dále odečtena pokuta za nedodržení termínu dokončení díla.

14/1

V Psárech dne 26.10. 2018

	Jméno a příjmení	Podpis
Zástupce objednatele	Renáta Sedláková	
Zástupce zhotovitele	Ing. Roman Kříž	
TDS	Ing. František Kyzner	





Soupis vad a nedodělků ke dni 26.10. 2018

Akce: "Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka"

číslo	závada/připomínka	termín odstranění
1	Předat objednateli veškerou požadovanou dokumentaci a doklady k předání díla, zajistit součinnost při kolaudaci	14.11.2018
2	Sadba lípy o průměru 8-10cm na původním místě vč. závlahové mísy	14.11.2018
3	Řádně zhutnit a upravit svah z dosypané zeminy v severozápadní části u Nádržky (od ulice U Nádržky)	14.11.2018
4	Rozprostřít vytěžený materiál a sediment z Nádržky na deponii Agro Jesenice dle požadavků jejich zástupce.	14.11.2018
5	Vyklidit zařízení staveniště, uvedení ploch do požadovaného stavu	14.11.2018
6	Vyčistit Nádržku a její okolí od zbytků polystyrenu	14.11.2018

V Psárech dne 26.10. 2018

	Jméno a příjmení	Podpis
Zástupce objednatele	Renáta Sedláková	
Zástupce zhotovitele	Ing. Roman Kříž	
TDS	Ing. František Kyzner	